

Resp. client:
N° commande.: ELE/53509/000
N° client: **65662**
Pers.cont.: STEVENS ALYSEE
Tél.: 02/559.80.23, Fax: -
GSM: 0477/28.69.32 e-mail: ZPZ.Midi-
Zuid.Infra@police.belgium.eu



ProKo.: HS02
N° rapport: **6458927**
N° rapp. prov.: **V6458927**
Date: 22/12/2025

POLITIEZONE ZUID
DEMOSTHENESTRAAT 36
1070 ANDERLECHT

Département: ELE

RAPPORT DE CONTRÔLE D'UNE INSTALLATION HAUTE TENSION

(exécuté sous l'accréditation BELAC INSP-205 suivant procédure QPRO/ELE/001, §7.3)

Appareil/Install. ID:

Lieu de contrôle: POLITIEZONE ZUID DEMOSTHENESTRAAT 36 ANDERLECHT 1070

Date du contrôle: 01/12/2025

Périodicité: 12 mois

Genre de contrôle: visite de contrôle - annuel

Prochain contrôle avant: 31/12/2026

Contrôleur: TELLIER LUDOVIC

Personne présent: Mr. Tony Valguarnera

Commettant/Installateur:

Propriété de :

SCHEMA PRINCIPE DE L'INSTALLATION

Voir schéma dans la cabine HT.

CARACTERISTIQUE DE L'INSTALLATION

I = noter lors de l'examen de conformité avant mise en service

P = noter lors de la visite de contrôle

APPAREILLAGE DE MANŒUVRE (I)

Tension de service : 11 kV
Type de réseau : /

Puissance : 315 kVA

Cabine compacte

N° : Marque :
N° : Marque :

Type :
Type :

Disjoncteur de puissance

Marque :
Tension nominale :
Intensité max. courte durée : I th :
Relais à maximum :

Type :
Intensité nominale :
I ma :
Relais à minimum :

Sectionneur à coupure en charge (pas visible sous tension)

N° : Marque : Gardy
Tension nominale :
Intensité max. courte durée : I th

Type :
Intensité nominale :
I ma :
Relais à minimum :

TRANSFORMATEUR (I)

N° : 176849-01 Marque : France Transfo
Puissance : 315 kVA
Ucc : 4 %
Diélectrique : Olie (ONAN)

Type : / N° : /
Tension HT : 11 kV
Intensité HT : 16,5 A
Quantité : 220 kg
Tension BT : 231 V
Intensité BT : 787 A

JEU DE BARRES (I)

Section HT : / Isolateurs : hauteur : / distance : /

GÉNÉRALITES (I) et (P)

Etat de l'appareillage électrique (visuel) : en ordre
 Etat visuel du matériel de manœuvre (gants, perche, tabouret) : en ordre

Indications : en ordre	Tension de service : Présent	Circuits principaux : en ordre
	Danger de mort : Présent	PCB : /
Eclairage : 300 LUX	Eclairage de sûreté : Présent	
Diélectrique : Transfo(s) : niveau :	Type :	
	Type :	
Schéma d'installation : En ordre	Schéma de mise à la terre : Présent	en cabine
Instructions 1ers soins : En ordre		

PROTECTION (I) et (P)

Court-circuit : 3 x HOV 31,5 A	Surcharge : Aut. 800A IR=0,85 IM=5 Diff:0,3
Résistance d'isolement lors du contrôle de conformité :	
mise à la terre : Nul	Résistance :
Section : R _E	Résistance :
Section : Z _{EB}	Résistance : 4,5 Ohm
Section : Z _E	Résistance :

LOCAL HT (I) et (P)

Nature du local :	faisant partie d'un bâtiment
Caractéristiques constructives:	Murs : Maçonnerie
	Sol : Béton
	Toit : Béton
Fosse collectrice sous le transformateur :	En ordre
Accès :	En ordre
Porte d'accès :	En ordre
Couloirs de service :	En ordre
Aération :	Suffisant
Etat général :	En ordre

NOTE

- L'exploitant est supposé sur base de l'A.R. du 04/12/2012, d'effectuer une analyse de risques sur l'installation électrique. Celle-ci s'applique, non seulement sur la conformité technique reprise dans ce rapport, mais aussi sur des risques dues aux « l'utilisation et travaux sur l'installation », « chute de tension », ou « le mal fonctionnement des circuits de commande ». Les anciennes installations, en général avant 1983, doivent répondre aux prescriptions techniques minimales mentionnées dans l'A.R. art. 7 et 8.
- Fait partie d'un réseau de terre global.
- Le schéma avec l'emplacement des électrodes de terre est présent dans la cabine HT.
- Des tapis HT sont présents dans la cabine HT.

Constatations pour analyse de risque.

(Info a été transmis à Mr Montealegre)

- Prévoir le rapport de mise en service.
- Registre trimestrielle (contrôle visuel) et présent dans la cabine HT.
(A compléter tous les 3 mois)
(Voir le chapitre 9.3.2 du R.GIE et 2.10.11 à faire exécuter par collaborateur avec compétence BA4/5.
(Attestation BA4/5 présent) manquant procédure.
- Plaque amiante entre les cellules
- Manœuvre des interrupteur sectionneurs doit se faire avec cellules fermer.
- Le remplacement des HPC doit se faire de manière sure.
- Attention petit bout en plastique manquant au HPC.
- Code couleur jaune ou vert ou vert/jaune sont strictement réserver au conducteur de protection.
- Isolateur en porcelaine à remplacer.

INFRACTIONS

- Câble présent dans la grille de ventilation, à placer selon les règles de l'art.
(Ne peut pas être placé dans la ventilation)
- Attention !! Trace d'eau présente dans la cabine sous les tapis. A évacuer d'urgence !
(Veuillez trouver la cause)

CONCLUSION

- L'installation n'est pas conforme aux prescriptions mentionnées.
L'installation peut rester en service, à condition de remédier aux infractions mentionnées.

Le Directeur Technique,



G.Croes