



Ringlaan 39
1853 - Strombeek-Bever
tel. +32 2 880 88 90
info@aceg.be
www.aceg.be



Keuringsverslag van een industriële of ermee gelijkgestelde laagspanningsinstallatie

NIET CONFORM

Datum: 08/05/2026	Inspecteur: David Volont	Mentor:	Installateur: Commune d'Anderlecht (149613)
ID-label: Félix De Cuyper - BT		Klantreferentie:	
Merk en type meettoestel: Metrel Eurotest ET61557	Serienummer: 19370732		
Datum verslag: 08/05/2026			
Plaats van het onderzoek		Eigenaar	
Straatnaam	Rue Félix De Cuyper	Naam	Commune d'Anderlecht (149613)
Huisnummer	52	Straatnaam	Raadsplein
Busnummer		Huisnummer	1
Postcode	1070	Busnummer	
Gemeente	Anderlecht	Postcode	1070
Land	België	Gemeente	Anderlecht
		Land	België
		Installateur	
		Naam	Commune d'Anderlecht (149613)
		BTW nr.	BE 0206 582 284
		Telefoonnummer	+32 490 32 65 43
		E-mail	ajonniaux@anderlecht.brussels
Type			
Lichte industrie			
Aard onderzoek			
Controlebezoek van een bestaande niet-huishoudelijke elektrische installatie volgens AREI boek 1 hoofdstuk 6.5 en 4.2.4.4.			
Gegevens van de installatie			
Uitwendige invloeden: Invloedsfactoren niet aanwezig, zie inbreuken			
NAZICHT VAN DE INSTALLATIE			
Beschrijving van gecontroleerd deel van de installatie	2 TD		
De controle omvat meerdere verdeelborden	Ja		
Aanwezig netsysteem	TT via openbare teller SN teller: 11274207 Netbeheerder: SIBELGA Spanning: 3~230V Meter / bord verbinding: 10 mm² Max beveiliging: 40 A		
Beschrijving aardingsinstallatie	Verticaal of schuin in de grond gedreven staven, pennen of geleiders		
Beoordeling elektrische schema's	Schema's niet in orde, zie inbreuken voor details.		
Afschakelvermogen hoofdbeveiliging op ALSB	3kA	Noodnet	niet van toepassing
Kortsluitvermogen normaal Max.	Berekende waarde : <3kA	Kortsluitvermogen noodnet Max.	
Voedingskabel type + sectie Filiatie	3x10mm²		

VERDEELBORDEN

1	Omschrijving: Tgbt	
	Opmerkingen (Nederlands):	Opmerkingen (Frans):
2	Omschrijving: TD	
	Opmerkingen (Nederlands):	Opmerkingen (Frans):

RESULTATEN VAN DE METINGEN EN TESTEN

Spreidingsweerstand van aarding	24,1 Ω
Continuïteitsmeting	OK (< 1 Ω)
Testen proefknoppen DSI	OK

Kortsluit en isolatiemetingen:

Verdeelbord/kring/stopcontact	Icc max (kA)	Icc min (kA)	Riso (M Ω)
TGBT	2,72	0,481	7,64
TD	0,970	0,481	7,64

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

I12.15 De schakel- en verdeelborden moeten op een duidelijke, goed zichtbare en onuitwisbare wijze worden gemarkeerd door middel van individuele markeringen. De individuele markering op elk schakel- en verdeelbord duidt aan: het volgnummer van het schakel- en verdeelbord, spanning, het aardverbindingssysteem, de te verwachten maximale kortsluitstroom, het gebruik van de filiatietechniek (Boek 1 Onderafdeling 3.1.3.3.)

I18.03 De tabel van uitwendige invloedsfactoren is onvolledig of ontbreekt op het moment van de controle. Deze dient tevens gehandtekend te worden door de eigenaar of de uitbater van de installatie. (Boek 1 Afdeling 5.1.4. & 9.1.6.)

I18.04 Het stroombaanschema ontbreekt of strookt niet met de werkelijkheid (Boek 1 Afdeling 2.12 - 2.13 en 3.1.2.2. en 9.1.1.)

N1.03 Het is niet uitgesloten dat bij een nacontrole bijkomende inbreuken worden vastgesteld bij voorleggen schema's.

Besluit

Er is rekening te houden met de inhoud van dit verslag.

☒ Op het moment van de controle werden tekorten vastgesteld t.o.v.

☒ AREI boek 1 (KB08/09/2019).

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid.

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur David Volont



Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.1.

Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechte reeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.

Kwaliteit

De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be

BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481





















